

ТОВ СП « СПЕЦБУДПРОЕКТ»

**Ліцензія АВ № 365589
від 27.12. 2007 р.**

**ДОКУМЕНТАЦІЯ №12
з монтажу пожежної сигналізації та
системи оповіщення людей про пожежу**

ЗАМОВНИК: Прилуцький педагогічний коледж ім. І.Я. Франка

**Об'єкт : м.Прилуки, Чернігівська область.
Приміщення гуртожитку по вул. Земська, 36а**

2008 р.

АКТ

готовності об'єкта до виконання монтажних робіт

м. Прилуки

" " _____ 2008 р.

Комісія у складі:

Директор ТОВ СП « СПЕЦБУДПРОЕКТ » Швитай Д.В. та Попенко О.М. виконали обстеження об'єкта: приміщення гуртожитку №2 в м.Прилуки по вул.Земська, 366 Чернігівської області на предмет готовності до виробництва монтажних робіт згідно проектної документації № 05-2008, розробленої ТОВ СП «Спецбудпроект» позитивний висновок № 242 від 27.06.2008 р. виданий ГУ МНС України в Чернігівській області.

Встановлено:

Об'єкт підготовлений замовником до монтажу засобів пожежної сигналізації повністю.

Висновок:

Об'єкт готовий для виробництва монтажних робіт.
Акт складено в 2-х примірниках.

Члени комісії:

Директор ТОВ СП «СПЕЦБУДПРОЕКТ» Швитай Д.В.
Директор Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу ім. І.Я. Франка
Попенко О.М.

Підрядчик



АКТ

про проведення вхідного контролю обладнання

Даний акт зроблений в тому, що проведений вхідний контроль приладом ПКІ-1 (свідоцтво № 2846 от 05.12.06 про метрологічну атестацію), наступних приладів пожежної сигналізації на об'єкті:

Гуртожиток № 2 в м. Прилуки по вул. Земська 366, Чернігівської області.

Найменування	Зав. №	Підприємство виробник	Рік виготовлення	Заключення про готовність
« Тірас-16П»	1134	ВКПФ «ТІРАС» Україна	2008	Придатний
Акумулятор 12В на 7Ач	----	ВКПФ «ТІРАС» Україна	2008	Придатний
Оповіщувач світло – звуковий ДЖМІЛЬ	8055	ВКПФ «ТІРАС» Україна	2008	Придатний
Сповіщувач ручний пожежний СРП-С	----	ПФ «Датчик»	2008	Придатний
Оповіщувач світловий ОС-1 „Вихід”	----	ВКПФ «ТІРАС» Україна	2008	Придатний
Сповіщувач димовий СП-1Т	----	ВКПФ «ТІРАС» Україна	2008	Придатний
Сповіщувач тепловий ТПТ-2	----	ПНВП «АРТАР» Україна	2008	Придатний
Сповіщувач димовий автономний СП-3Т	----	ВКПФ «ТІРАС» Україна	2008	Придатний
Блок безперервного живлення БП-1230	0151 0116	ВКПФ «ТІРАС» Україна	2008	Придатний
Комплекс "Веллезш-48-400"	1548	НВП "Електроприлад"	2008	Придатний



[Handwritten signature]

Д.В. Швитай

ВІДОМІСТЬ

змонтованих приладів і обладнання

Об'єкт: Приміщення гуртожитку №2 по вул. Земська, 36а в м. Прилуки.

Назва	Зав. №	Кіл-ть	Підприємство-виробник	Рік виготовлення
« Тірас - 16П »	1134	1	ВКПФ «ТІРАС» Україна	2008
Оповіщувач світло – звуковий "ДЖМІЛЬ"	8055	1	ВКПФ «ТІРАС» Україна	2008
Сповіщувач ручний пожежний СРП-С	----	15	ПФ "Датчик"	2008
Акумулятор 12В на 7Ач	----	3	ВКПФ «ТІРАС» Україна	2008
Сповіщувач димовий СП-1Т	----	173	ВКПФ «ТІРАС» Україна	2008
Оповіщувач світловий ОС-1 „ВИХІД”	----	11	ВКПФ «ТІРАС» Україна	2008
Сповіщувач тепловий ТПТ-2	----	26	ПНВП «АРТАР» Україна	2008
Сповіщувач димовий автономний СП-3Т	----	54	ВКПФ «ТІРАС» Україна	2008
Блок безперервного живлення БП-1230	0151 0116	2	ВКПФ «ТІРАС» Україна	2008
Комплекс "Веллезш-48-400"	1548	1	НВП "Електроприлад"	2008



Д.В. Швитай

АКТ

Вимірювання опору ізоляції сигналізації

Об'єкт: гуртожиток №2 в м.Прилуки, Чернігівської обл.
по вул. Земська 36а

Виконавець: ТОВ СП «СПЕЦБУДПРОЕКТ»

1. Допустимий опір ізоляції МОм: не менше 1 МОм.
2. Допустимий опір шлейфа без кінцевого елемента: для охоронних шлейфів не більше 1 кОм, для пожежних – не більше 470 Ом.
3. Вимір проведено мегомметром тип ЭСО 0202 до 1000В. Зав. №32265
4. Вимір проведено приладом тип Ц4342-М1 зав. № 929838.
5. Результати вимірювань:

№ п/п	Назва шлейфу	Опір ізоляції, Мом	Опір шлейфа, Ом	Заклучення
1.	Шл. 1 – пожежний	більше 1	452	придатний
2.	Шл. 2 - пожежний	більше 1	452	придатний
3.	Шл. 3 – пожежний	більше 1	452	придатний
4.	Шл. 4 – пожежний	більше 1	452	придатний
5.	Шл. 5 – пожежний	більше 1	452	придатний
6.	Шл. 6 – пожежний	більше 1	452	придатний
7.	Шл. 7 – пожежний	більше 1	452	придатний
8.	Шл. 8 – пожежний	більше 1	452	придатний
9.	Шл. 9 – пожежний	більше 1	452	придатний
10.	Шл. 10 – пожежний	більше 1	452	придатний
11.	Шл. 11 – пожежний	більше 1	452	придатний
12.	Шл. 12 – пожежний	більше 1	452	придатний
13.	Шл. 13 – пожежний	більше 1	452	придатний
14.	Шл. 14 – резервний	-----	-----	-----
15.	Шл. 15 – резервний	-----	-----	-----
16.	Шл. 16 – резервний	-----	-----	-----

" ____ " _____ 2008

Керівник робіт

ТОВ СП «СПЕЦБУДПРОЕКТ»

П.Г. Шкут

Директор

ТОВ СП «СПЕЦБУДПРОЕКТ»

Д.В. Швитай



АКТ

Про закінчення робіт по монтажу приладів сигналізації

м.Прилуки

" " _____ 2008 р.

Замовник (підприємство): Прилуцький педагогічний коледж ім. І.Я. Франка

Представник замовника: Директор Попенко О.М.

ПІДРЯДНИК (монтажна організація): ТОВ СП «СПЕЦБУДПРОЕКТ»

Представник підрядника: Директор Швитай Д.В.

Провели огляд і перевірку робіт, виконаних підрядною організацією
Монтаж пожежної сигналізації, оповіщувач пожежний, підключення до автомату.

До здачі пред'явлені прилади, вказані в відомості змонтованих приладів.

Роботи виконані по проекту № 05-2008, розробленим
ТОВ СП "Спецбудпроект" в 2008 році.

Монтажі роботи _____ 2008 р. Закінчені _____ 2008 р.

ЗАКЛЮЧЕННЯ

Змонтовані прилади пожежної сигналізації, перераховані в відомості змонтованих приладів, вважаються готові до комплексного випробовування.

Монтаж приладів та засобів сигналізації виконані згідно проекту.

Монтажні роботи виконані з оцінкою добре

ЗАМОВНИК: _____

/ О.М.Попенко /

М. П.

ПІДРЯДНИК: _____

/ Д.В.Швитай. /

М. П.



АКТ

про закінчення пусконалагоджувальних робіт

м. Прилуки

" " _____ 2008р.

Об'єкт: приміщення гуртожитку №2

Адреса: м. Прилуки, вул. Земська, 366

Проект: РП №05-2008

Договір: №11.03 ПС 2008 від " 10 " червня 2008р.

Члени комісії:

Замовник робіт: Прилуцький педагогічний коледж ім. І.Я. Франка
(посада, прізвище, ім'я та по батькові представника Замовника)

Монтажна та пусконалагоджувальна організація:

ТОВ СП "Спецбудпроект" (ліцензія Державного департаменту пожежної безпеки МНС України серії АВ № 365589, термін дії до " 30 " грудня 2010р.).

Комісія провела перевірку виконаних: пусконалагоджувальних робіт установки пожежної сигналізації змонтованої ТОВ СП "Спецбудпроект", згідно проекту РП № 05-2008 , проведених у період з " " _____ 2008р. до " " _____ 2008р.

Висновок комісії: пусконалагоджувальні роботи виконані у повному обсязі згідно з проектом, претензій з якості виконаних робіт немає, зобов'язання виконані в строк.

З підписанням цього акту пусконалагоджувальні роботи вважаються виконаними, встановлене обладнання вважати готовим до пред'явлення робочій комісії для прийняття до експлуатації з " " _____ 2008р.

Члени комісії:

Представник Замовника

Директор Прилуцького педагогічного коледжу ім. І.Я. Франка



Попенко О.М.

(п.п.)

М.П.


(підпис)

Монтажна та пусконалагоджувальна організація:

ТОВ СП "Спецбудпроект"

Директор ТОВ СП "Спецбудпроект"

Швитай Д.В.

(п.п.)




(підпис)

прийняття в експлуатацію установки автоматичної пожежної сигналізації і системи оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі

м. Прилуки

"04" 02 2015р.

Комісія у складі:

Представника замовника (забудовника) директор Прилуцького педагогічно-гуманітарного коледжу ім. І.Я. Франка
Попенко О.М.

Представника генерального підрядника директор СП "Спецбудпроект" Швитай Д.В.
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Представника монтажної організації директор СП "Спецбудпроект" Швитай Д.В.
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Представника пусконалагоджувальної організації директор СП "Спецбудпроект" Швитай Д.В.
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Представника державного пожежного нагляду Головний розвідник Відділу
ліцензування ДСНС Лебедєв О.Ю.
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Провела перевірку виконаних робіт та встановила:

На об'єкті (окремих приміщеннях): гуртожитоку №2 по вул. Земська, 366, в м. Прилуки на площі
1532 кв. м,
(площа)

Монтажною організацією ТОВ СП "Спецбудпроект" м. Бобровиця, вул. Незалежності, 49
(назва організації та її адреса)

ліцензія ДДПБ МНС України АВ № 365589, термін дії до "30" грудня 2010р.
(№ ліцензії)

Пусконалагоджувальною організацією ТОВ СП "Спецбудпроект" м. Бобровиця, вул. Незалежності, 49
(назва організації та її адреса)

ліцензія ДДПБ МНС України АВ № 365589, термін дії до "30" грудня 2010р.
(№ ліцензії)

Змонтована установка пожежної сигналізації, система оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі:

1. Приймально-контрольні прилади: "Тірас-16П", кількість 1шт., кількість задіяних шлейфів 13 шт.,
(марка)
сертифікат відповідності системи УкрСЕПРО № UA 1.016.0017455-06 дійсний до "08" вересня 2009 р.
(№ сертифікату)

2. Автоматичні пожежні сповіщувачі: димові СП-1Т, кількість 173 шт., сертифікат відповідності системи
(марка)
УкрСЕПРО № UA 1.0160194687-06, дійсний до "08" вересня 2009, СП-3Т кількість 54 шт., сертифікат
(№ сертифікату)
відповідності системи УкрСЕПРО № UA 1.016.0194687-06 дійсний до "08" вересня 2009 р.;
(№ сертифікату)

теплові ТПТ-2, кількість 26 шт.,
(марка)
сертифікат відповідності системи УкрСЕПРО № UA 1.016.0158027-07, дійсний до "11" листопада 2009 р.;
(№ сертифікату)

комбіновані (димові та теплові) _____, кількість _____ шт., сертифікат відповідності системи УкрСЕПРО
(марка)
№ _____, дійсний до "____" _____ 200__ р.; полум'я _____, кількість _____ шт., сертифікат
(№ сертифікату) (марка)
відповідності системи УкрСЕПРО № _____ дійсний до "____" _____ 200__ р.; **сповіщувачі**

пожежні ручні СРП-С, кількість 15 шт., сертифікат відповідності системи УкрСЕПРО
(марка)
№ UA 1.016.0100540-07, дійсний до "18" липня 2009р.
(№ сертифікату)

3. Оповіщувачі: "Джміль", кількість 1 шт., сертифікат відповідності системи УкрСЕПРО
(марка)
UA 1.016.0103686-07, дійсний до "08" вересня 2009 р., ОС-1, кількість 11 шт., сертифікат
(№ сертифікату) (марка)
відповідності системи УкрСЕПРО № UA 1.016.0103686-07, дійсний до "08" вересня 2009 р.
(№ сертифікату)

відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації, розробленої:
ТОВ СП "Спецбудпроект" (м. Бобровиця, вул. Незалежності, 49) №05-2008

(назва проектної організації, її адреса, №, шифр проекту)

ліцензія на проектування ДДПБ МНС України АВ №365589 , термін дії до "30" грудня 2010р.,

(№ ліцензії)

яка пройшла експертизу в **ГУ МНС України в Чернігівській області**

(найменування органу державного пожежного нагляду, який здійснював експертизу проектно-кошторисної документації)

експертний висновок № 242 від "27" червня 2008 р.

(№ висновку)

Кошторисна вартість монтажно-налагоджувальних робіт _____ тис. гривень

Фактична вартість монтажно-налагоджувальних робіт _____ тис. гривень

Договір на технічне обслуговування змонтованої установки пожежної автоматики:

№ _____ -ПС/ос від " _____ " _____ 2008 р. термін дії до " _____ " _____ 2009р.

укладений з: ТОВ СП "Спецбудпроект" м. Бобровиця, вул. Незалежності, 49

(найменування організації, яка повинна здійснювати технічне обслуговування, її адреса)

ліцензія ДДПБ МНС України АВ № 365589, термін дії до " 30" грудня 2010р.

(№ ліцензії)

Результати перевірки:

Установка пожежної сигналізації і система оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі пройшли комплексне випробування (акт від " _____ " _____ 200__р.), знаходяться в працездатному стані і готові до експлуатації.

Дефекти проектування, монтажу приладів і обладнання (при необхідності вказуються в додатку до акта), які виявлені у процесі комплексного випробування, а також недоробки _____ усунені.

Висновок комісії і оцінка виконаних робіт:

Установку пожежної сигналізації і систему оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі, які змонтовані в приміщенні гуртожитку №2 по вул.Земська, 36б в м.Прилуки

(назва об'єкту (окремих приміщень), адреса)

вважати прийнятною в експлуатацію з " _____ " _____ 200__ року з оцінкою якості виконаних робіт на добри

(відмінно, добре, задовільно)

Перелік документації, що додається до акта (згідно додатків Н та П /обов'язкових/ до ДБН В.2.5-13-98):

*Акт проведення комплексного випробування автоматичної установки автоматичної пожежної сигналізації.

1. Акт вимірювання опору ізоляції електропроводок.
2. Акт про закінчення монтажних робіт.
3. Відомість змонтованих приладів і обладнання.
4. Акт проведення індивідуальних випробувань.
5. Акт про закінчення пусконалагоджувальних робіт.
6. Акт вхідного контролю обладнання.

Члени комісії:

Представник замовника (забудовника)

М.П. _____

Представник генерального підрядника

М.П. _____

Представник монтажної організації:

М.П. _____

Представник пусконалагоджувальної організації:

М.П. _____

Представник державного пожежного нагляду:

М.П. _____

_____ (підпис)

_____ (підпис)

_____ (підпис)

_____ (підпис)

_____ (підпис)

Попенко О.М.

(прізвище та ініціали)

Швитай Д.В.

(прізвище та ініціали)

Швитай Д.В.

(прізвище та ініціали)

Швитай Д.В.

(прізвище та ініціали)

Лебедев Д.Ю.

(прізвище та ініціали)

Примітка: Підписи голови та членів комісії можуть бути перенесені на другий аркуш акту тільки з розділами "Висновки комісії і оцінка виконаних робіт".

АКТ № 12

проведення комплексного випробування установки пожежної автоматики

м. Прилуки

"04" 02 2015 р.

Комісія у складі:

Представник замовника: Директор Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу ім. І.Я.

Франка Попенко О.М.

(прізвище, ім'я та по батькові)

Представник генерального підрядника: Директор ТОВ СП "Спецбудпроект" Швитай Д.В.

(прізвище, ім'я та по батькові)

Представник монтажної організації: Директор ТОВ СП "Спецбудпроект" Швитай Д.В.

(прізвище, ім'я та по батькові)

Представник монтажної організації: Директор ТОВ СП "Спецбудпроект" Швитай Д.В.

(прізвище, ім'я та по батькові)

Представник пусконаладжувальної організації: Директор ТОВ СП "Спецбудпроект" Швитай Д.В.

(прізвище, ім'я та по батькові)

Представник державного пожежного нагляду: Головний спеціаліст ВЛ ДСНС Лебедев Д.Ю.

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Провела комплексне випробування установки: пожежної сигналізації і системи оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі 3-го типу змонтованої в приміщеннях гуртожитку №2 по вул. Земська, 366 в м. Прилуки, площа захищуваних приміщень 1532 м. кв.. "Тірас-16П", димові пожежні сповіщувачі "СП-1Т", "СП-3Т" автономні, теплові пожежні сповіщувачі "ТПТ-2", ручні пожежні сповіщувачі "СРП-1", виносний світлозвуковий оповіщувач "Джміль", оповіщувачі світлові "ВИХІД" (ОСЗ-1),

(найменування приміщень, які підлягають захисту,

світлові покажчики "ВИХІД", шлейфи пожежної сигналізації та системи оповіщення людей про частини установки, що підлягають випробуванню,

пожежу. Використовувався імітатор тепла та диму (вказується марка імітатора) ТЕСТ-ТД-01Д

прилад для випробування сповіщувачів)

Результати випробувань: Приймально-контрольний прилад працює стабільно в усіх режимах, димові, теплові та ручні пожежні сповіщувачі спрацювали, оповіщувачі зовнішні та системи оповіщення про пожежу спрацювали, цілісність шлейфів установки забезпечено, світлові покажчики "ВИХІД" працюють.

Висновки щодо випробування: Автоматична установка пожежної сигналізації та система оповіщення людей про пожежу 3-го типу змонтована в приміщеннях гуртожитку №2 по вул. Земська, 366 в м. Прилуки в усіх режимах працює стабільно, без збоїв і є придатною до експлуатації.

Представник замовника

МП

Представник генерального підрядника

МП

Представник монтажної організації

МП

Представник пусконаладжувальної організації

МП

Представник державного пожежного нагляду

МП

Примітка* - акт складається не менш ніж в трьох примірниках.

Попенко О.М.

(прізвище та ініціали)

Швитай Д.В.

(прізвище та ініціали)

Швитай Д.В.


(прізвище та ініціали)

Швитай Д.В.

(прізвище та ініціали)

Лебедев Д.Ю.

(прізвище та ініціали)



ТОВ СП « СПЕЦБУДПРОЕКТ»

**Ліцензія АВ № 365589
від 27.12. 2007 р.**

**ДОКУМЕНТАЦІЯ №12
з монтажу пожежної сигналізації та
системи оповіщення людей про пожежу**

ЗАМОВНИК: Прилуцький педагогічний коледж ім. І.Я. Франка

**Об'єкт : м.Прилуки, Чернігівська область.
Приміщення гуртожитку по вул. Земська, 36а**

2008 р.

АКТ

готовності об'єкта до виконання монтажних робіт

м. Прилуки

"28" червне 2008 р.

Комісія у складі:

Директор ТОВ СП «СПЕЦБУДПРОЕКТ» Швитай Д.В. та Попенко О.М. виконали обстеження об'єкта: приміщення гуртожитку №2 в м.Прилуки по вул.Земська, 366 Чернігівської області на предмет готовності до виробництва монтажних робіт згідно проектної документації № 05-2008, розробленої ТОВ СП «Спецбудпроект» позитивний висновок № 242 від 27.06.2008 р. виданий ГУ МНС України в Чернігівській області.

Встановлено:

Об'єкт підготовлений замовником до монтажу засобів пожежної сигналізації повністю.

Висновок:

Об'єкт готовий для виробництва монтажних робіт.
Акт складено в 2-х примірниках.

Члени комісії:

Директор ТОВ СП «СПЕЦБУДПРОЕКТ» Швитай Д.В.
Директор Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу ім. І.Я. Франка
Попенко О.М.

Підрядчик


/Д.В. Швитай./


Замовник


/О.М. Попенко/


АКТ

про проведення вхідного контролю обладнання

Даний акт зроблений в тому, що проведений вхідний контроль приладом ПКІ-1 (свідоцтво № 2846 от 05.12.06 про метрологічну атестацію), наступних приладів пожежної сигналізації на об'єкті:

Гуртожиток № 2 в м. Прилуки по вул. Земська 366, Чернігівської області.

Найменування	Зав. №	Підприємство виробник	Рік виготовлення	Заключен-ня про готовність
« Тірас-16П»	1134	ВКПФ «ТІРАС» Україна	2008	Придатний
Акумулятор 12В на 7Ач	----	ВКПФ «ТІРАС» Україна	2008	Придатний
Оповіщувач світло – звуковий ДЖМІЛЬ	8055	ВКПФ «ТІРАС» Україна	2008	Придатний
Сповіщувач ручний пожежний СРП-С	----	ПФ «Датчик»	2008	Придатний
Оповіщувач світловий ОС-1 „Вихід”	----	ВКПФ «ТІРАС» Україна	2008	Придатний
Сповіщувач димовий СП-1Т	----	ВКПФ «ТІРАС» Україна	2008	Придатний
Сповіщувач тепловий ТПТ-2	----	ПНВП «АРТАР» Україна	2008	Придатний
Сповіщувач димовий автономний СП-3Т	----	ВКПФ «ТІРАС» Україна	2008	Придатний
Блок безперервного живлення БП-1230	0151 0116	ВКПФ «ТІРАС» Україна	2008	Придатний
Комплекс "Веллезш-48-400"	1548	НВП "Електроприлад"	2008	Придатний



[Handwritten signature]

Д.В. Швитай

ВІДОМІСТЬ

змонтованих приладів і обладнання

Об'єкт: Приміщення гуртожитку №2 по вул. Земська, 36а в м. Прилуки.

Назва	Зав. №	Кіл-ть	Підприємство-виробник	Рік виготовлення
« Тірас - 16П »	1134	1	ВКПФ «ТІРАС» Україна	2008
Оповіщувач світло – звуковий "ДЖМІЛЬ"	8055	1	ВКПФ «ТІРАС» Україна	2008
Сповіщувач ручний пожежний СРП-С	----	15	ПФ "Датчик"	2008
Акумулятор 12В на 7Ач	----	3	ВКПФ «ТІРАС» Україна	2008
Сповіщувач димовий СП-1Т	----	173	ВКПФ «ТІРАС» Україна	2008
Оповіщувач світловий ОС-1 „ВИХІД”	----	11	ВКПФ «ТІРАС» Україна	2008
Сповіщувач тепловий ТПТ-2	----	26	ПНВП «АРТАР» Україна	2008
Сповіщувач димовий автономний СП-3Т	----	54	ВКПФ «ТІРАС» Україна	2008
Блок безперервного живлення БП-1230	0151 0116	2	ВКПФ «ТІРАС» Україна	2008
Комплекс "Веллезш-48-400"	1548	1	НВП "Електроприлад"	2008



Директор

Д.В. Швитає

АКТ

Вимірювання опору ізоляції сигналізації

Об'єкт: гуртожиток №2 в м.Прилуки, Чернігівської обл.
по вул. Земська 36а

Виконавець: ТОВ СП «СПЕЦБУДПРОЕКТ»

1. Допустимий опір ізоляції МОм: не менше 1 МОм.
2. Допустимий опір шлейфа без кінцевого елемента: для охоронних шлейфів не більше 1 кОм, для пожежних – не більше 470 Ом.
3. Вимір проведено мегомметром тип ЭСО 0202 до 1000В. Зав. №32265
4. Вимір проведено приладом тип Ц4342-М1 зав. № 929838.
5. Результати вимірювань:

№ п/п	Назва шлейфу	Опір ізоляції, Мом	Опір шлейфа, Ом	Заключення
1.	Шл. 1 – пожежний	більше 1	452	придатний
2.	Шл. 2 - пожежний	більше 1	452	придатний
3.	Шл. 3 – пожежний	більше 1	452	придатний
4.	Шл. 4 – пожежний	більше 1	452	придатний
5.	Шл. 5 – пожежний	більше 1	452	придатний
6.	Шл. 6 – пожежний	більше 1	452	придатний
7.	Шл. 7 – пожежний	більше 1	452	придатний
8.	Шл. 8 – пожежний	більше 1	452	придатний
9.	Шл. 9 – пожежний	більше 1	452	придатний
10.	Шл. 10 – пожежний	більше 1	452	придатний
11.	Шл. 11 – пожежний	більше 1	452	придатний
12.	Шл. 12 – пожежний	більше 1	452	придатний
13.	Шл. 13 – пожежний	більше 1	452	придатний
14.	Шл. 14 – резервний	-----	-----	-----
15.	Шл. 15 – резервний	-----	-----	-----
16.	Шл. 16 – резервний	-----	-----	-----

"03" жовтня 2008

Керівник робіт

ООО СП «СПЕЦБУДПРОЕКТ»

П.Г. Шкут



ООО СП «СПЕЦБУДПРОЕКТ»

Д.В. Швитай

АКТ

Про закінчення робіт по монтажу приладів сигналізації

м. Прилуки

"03" жовтня 2008 р.

Замовник (підприємство): Прилуцький педагогічний коледж ім. І.Я. Франка

Представник замовника: Директор Попенко О.М.

ПІДРЯДНИК (монтажна організація): ТОВ СП «СПЕЦБУДПРОЕКТ»

Представник підрядника: Директор Швитай Д.В.

Провели огляд і перевірку робіт, виконаних підрядною організацією

Монтаж пожежної сигналізації, оповіщувач пожежний, підключення до автомату.

До здачі пред'явлені прилади, вказані в відомості змонтованих приладів.

Роботи виконані по проекту № 05-2008, розробленим
ТОВ СП "Спецбудпроект" в 2008 році.

Монтажі роботи 28.06. 2008 р.

Закінчені 03.10. 2008 р.

ЗАКЛЮЧЕННЯ

Змонтовані прилади пожежної сигналізації, перераховані в відомості змонтованих приладів, вважаються готові до комплексного випробовування.

Монтаж приладів та засобів сигналізації виконані згідно проекту.

Монтажні роботи виконані з оцінкою добре

ЗАМОВНИК: 
/ О.М.Попенко /
М.П. 

ПІДРЯДНИК: 
/ Д.В.Швитай. /
М.П. 

АКТ

про закінчення пусконалагоджувальних робіт

м. Прилуки

"03" жовтня 2008р.

Об'єкт: приміщення гуртожитку №2

Адреса: м. Прилуки, вул. Земська, 366

Проект: РП №05-2008

Договір: №11.03 ПС 2008 від " 10" червня 2008р.

Члени комісії:

Замовник робіт: Прилуцький педагогічний коледж ім. І.Я. Франка
(посада, прізвище, ім'я та по батькові представника Замовника)

Монтажна та пусконалагоджувальна організація:

ТОВ СП "Спецбудпроект" (ліцензія Державного департаменту пожежної безпеки МНС України серії АВ № 365589, термін дії до " 30 " грудня 2010р.).

Комісія провела перевірку виконаних: пусконалагоджувальних робіт установки пожежної сигналізації змонтованої ТОВ СП "Спецбудпроект", згідно проекту РП № 05-2008 , проведених у період з "28" червня 2008р. до "03" жовтня 2008р.

Висновок комісії: пусконалагоджувальні роботи виконані у повному обсязі згідно з проектом, претензій з якості виконаних робіт немає, зобов'язання виконані в строк.

З підписанням цього акту пусконалагоджувальні роботи вважаються виконаними, встановлене обладнання вважати готовим до пред'явлення робочій комісії для прийняття до експлуатації з "03" жовтня 2008р.

Члени комісії:

Представник Замовника

Директор Прилуцького педагогічного коледжу ім. І.Я. Франка

Попенко О.М.
(п.і.б.)



(підпис)

Монтажна та пусконалагоджувальна організація:

ТОВ СП "Спецбудпроект"

Директор ТОВ СП "Спецбудпроект"

Швитай Д.В.
(п.і.б.)



(підпис)

**прийняття в експлуатацію установки автоматичної пожежної сигналізації
і системи оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі**

м. Прилуки

"03" листопада 2008р.**Комісія у складі:**

Представника замовника (забудовника) директор Прилуцького педагогічно-гуманітарного коледжу ім. І.Я. Франка
Попенко О.М.
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Представника генерального підрядника директор СП "Спецбудпроект" Швитай Д.В.
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Представника монтажної організації директор СП "Спецбудпроект" Швитай Д.В.
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Представника пусконаладжувальної організації директор СП "Спецбудпроект" Швитай Д.В.
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Представника державного пожежного нагляду _____
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Провела перевірку виконаних робіт та встановила:

На об'єкті (окремих приміщеннях): гуртожитоку №2 по вул. Земська, 36б, в м. Прилуки на площі
1532 кв. м,
(площа)

Монтажною організацією ТОВ СП "Спецбудпроект" м. Бобровиця, вул. Незалежності, 49,
(назва організації та її адреса)

ліцензія ДДПБ МНС України АВ № 365589, термін дії до "30" грудня 2010р.
(№ ліцензії)

Пусконаладжувальною організацією ТОВ СП "Спецбудпроект" м. Бобровиця, вул. Незалежності, 49,
(назва організації та її адреса)

ліцензія ДДПБ МНС України АВ № 365589, термін дії до "30" грудня 2010р.
(№ ліцензії)

Змонтована установка пожежної сигналізації, система оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі:

1. Приймально-контрольні прилади: **"Тірас-16П"**, кількість 1шт., кількість задіяних шлейфів 13 шт.,
(марка)
сертифікат відповідності системи УкрСЕПРО № UA 1.016.0017455-06 дійсний до "08" вересня 2009 р.
(№ сертифікату)

2. Автоматичні пожежні сповіщувачі: **димові СП-1Т**, кількість 173 шт., сертифікат відповідності системи
(марка)
УкрСЕПРО № UA 1.0160194687-06, дійсний до "08" вересня 2009, **СП-3Т** кількість 54 шт., сертифікат
(№ сертифікату)
відповідності системи УкрСЕПРО № UA 1.016.0194687-06 дійсний до "08" вересня 2009 р.;

теплові ТПТ-2, кількість 26 шт.,
(марка)

сертифікат відповідності системи УкрСЕПРО № UA 1.016.0158027-07, дійсний до "11" листопада 2009 р.;

комбіновані (димові та теплові) _____, кількість ___ шт., сертифікат відповідності системи УкрСЕПРО
(марка)

№ _____, дійсний до "___" _____ 200__ р.; **полум'я** _____, кількість ___ шт., сертифікат
(№ сертифікату) (марка)

відповідності системи УкрСЕПРО № _____ дійсний до "___" _____ 200__ р.; **сповіщувачі**
(№ сертифікату)

пожежні ручні СРП-С, кількість 15 шт., сертифікат відповідності системи УкрСЕПРО
(марка)

№ UA 1.016.0100540-07, дійсний до "18" липня 2009р.
(№ сертифікату)

3. Оповіщувачі: **"Джміль"**, кількість 1 шт., сертифікат відповідності системи УкрСЕПРО
(марка)

UA 1.016.0103686-07, дійсний до "08" вересня 2009 р., **ОС-1**, кількість 11 шт., сертифікат
(№ сертифікату) (марка)

відповідності системи УкрСЕПРО № UA 1.016.0103686-07, дійсний до "08" вересня 2009 р.
(№ сертифікату)

відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації, розробленої:

ТОВ СП "Спецбудпроект" (м. Бобровиця, вул. Незалежності, 49) №05-2008

(назва проектної організації, її адреса, №, шифр проекту)

ліцензія на проектування ДДПБ МНС України АВ №365589, термін дії до "30" грудня 2010р.,

(№ ліцензії)

яка пройшла експертизу в **ГУ МНС України в Чернігівській області**

(найменування органу державного пожежного нагляду, який здійснював експертизу проектно-кошторисної документації)

експертний висновок № 242 від "27" червня 2008 р.

(№ висновку)

Кошторисна вартість монтажно-налагоджувальних робіт _____ тис. гривень

Фактична вартість монтажно-налагоджувальних робіт _____ тис. гривень

Договір на технічне обслуговування змонтованої установки пожежної автоматики:

№ _____-ПС/ос від " _____ " _____ 2008 р. термін дії до " _____ " _____ 2009р.

укладений з: ТОВ СП "Спецбудпроект" м. Бобровиця, вул. Незалежності, 49

(найменування організації, яка повинна здійснювати технічне обслуговування, її адреса)

ліцензія ДДПБ МНС України АВ № 365589, термін дії до " 30" грудня 2010р.

(№ ліцензії)

Результати перевірки:

Установка пожежної сигналізації і система оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі пройшли комплексне випробування (акт від " _____ " _____ 200__ р.), знаходяться в працездатному стані і готові до експлуатації.

Дефекти проектування, монтажу приладів і обладнання (при необхідності вказуються в додатку до акта), які виявлені у процесі комплексного випробування, а також недоробки _____

усунені.

Висновок комісії і оцінка виконаних робіт:

Установку пожежної сигналізації і систему оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі, які змонтовані в приміщенні гуртожитку №2 по вул.Земська, 366 в м.Прилуки

(назва об'єкту (окремих приміщень), адреса)

вважати прийнятою в експлуатацію з " _____ " _____ 200__ року з оцінкою якості виконаних робіт на добр

(відмінно, добре, задовільно)

Перелік документації, що додається до акта (згідно додатків Н та П /обов'язкових/ до ДБН В.2.5-13-98):

*Акт проведення комплексного випробування автоматичної установки автоматичної пожежної сигналізації.

1. Акт вимірювання опору ізоляції електропроводок.
2. Акт про закінчення монтажних робіт.
3. Відомість змонтованих приладів і обладнання.
4. Акт проведення індивідуальних випробувань.
5. Акт про закінчення пусканалагоджувальних робіт.
6. Акт вхідного контролю обладнання.

Члени комісії:

Представник замовника (забудовника)

М.П.

Представник генерального підрядника

М.П.

Представник монтажної організації:

М.П.

Представник пусканалагоджувальної організації:

М.П.


Представник державного пожежного нагляду:

М.П.


_____ (підпис)


Попенко О.М.

(прізвище та ініціали)


_____ (підпис)


Швитай Д.В.

(прізвище та ініціали)


_____ (підпис)

Швитай Д.В.

(прізвище та ініціали)


_____ (підпис)

Швитай Д.В.

(прізвище та ініціали)

_____ (підпис)

(прізвище та ініціали)

Примітка: Підписи голови та членів комісії можуть бути перенесені на другий аркуш акту тільки з розділами "Висновки комісії і оцінка виконаних робіт".

АКТ № 12

проведення комплексного випробування установки пожежної автоматики

м. Прилуки

"03" лютого 2008 р.

Комісія у складі:

Представник замовника: Директор Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу ім. І.Я.

Франка Попенко О.М.

(прізвище, ім'я та по батькові)

Представник генерального підрядника: Директор ТОВ СП "Спецбудпроект" Швитай Д.В.

(прізвище, ім'я та по батькові)

Представник монтажної організації: Директор ТОВ СП "Спецбудпроект" Швитай Д.В.

(прізвище, ім'я та по батькові)

Представник монтажної організації: Директор ТОВ СП "Спецбудпроект" Швитай Д.В.

(прізвище, ім'я та по батькові)

Представник пусконаладжувальної організації: Директор ТОВ СП "Спецбудпроект" Швитай Д.В.

(прізвище, ім'я та по батькові)

Представник державного пожежного нагляду: _____

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Провела комплексне випробування установки: пожежної сигналізації і системи оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі 3-го типу змонтованої в приміщеннях гуртожитку №2 по вул. Земська, 366 в м. Прилуки, площа захищуваних приміщень 1532 м. кв.. "Тірас-16П", димові пожежні сповіщувачі "СП-1Т", "СП-3Т" автономні, теплові пожежні сповіщувачі "ТПТ-2", ручні пожежні сповіщувачі "СРП-1", виносний світлозвучковий оповіщувач "Джміль", оповіщувачі світлові "ВИХІД" (ОСЗ-1),

(найменування приміщень, які підлягають захисту,

світлові покажчики "ВИХІД", шлейфи пожежної сигналізації та системи оповіщення людей про

частини установки, що підлягають випробуванню,

пожежу. Використовувався імітатор тепла та диму (вказується марка імітатора) ТЕСТ-ТД-01Д

прилад для випробування сповіщувачів)

Результати випробувань: Приймально-контрольний прилад працює стабільно в усіх режимах, димові, теплові та ручні пожежні сповіщувачі спрацювали, оповіщувачі зовнішні та системи оповіщення про пожежу спрацювали, цілісність шлейфів установки забезпечено, світлові покажчики "ВИХІД" працюють.

Висновки щодо випробування: Автоматична установка пожежної сигналізації та система оповіщення людей про пожежу 3-го типу змонтована в приміщеннях гуртожитку №2 по вул. Земська, 366 в м. Прилуки в усіх режимах працює стабільно, без збоїв і є придатною до експлуатації.

Представник замовника

Представник генерального підрядника

Представник монтажної організації

Представник пусконаладжувальної організації

Представник державного пожежного нагляду

Примітка* - акт складається не менш ніж в трьох примірниках.

(підпис)

Попенко О.М.

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Швитай Д.В.

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Швитай Д.В.

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Швитай Д.В.

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

ТОВ СП « СПЕЦБУДПРОЕКТ»

**Ліцензія АБ № 365589
від 27.12. 2007 р.**

**ДОКУМЕНТАЦІЯ
з монтажу пожежної сигналізації**

**ЗАМОВНИК: Прилуцький гуманітарно-педагогічний
коледж ім. І.Я. Франка.**

**Об'єкт : м. Прилуки, Чернігівська область.
Приміщення Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу
ім. І.Я. Франка, навчальний корпус, по вул. Перемоги, 170.**

2008 р.

АКТ

ГОТОВНОСТІ ОБ'ЄКТА ДО ВИКОНАННЯ МОНТАЖНИХ РОБІТ

м. Прилуки

“22” 05. 2007 р.

Комісія у складі:

Директор ТОВ СП «СПЕЦБУДПРОЕКТ» Швитаї Д. В. та Попенко О.М. виконали обстеження об'єкта: приміщення навчального корпусу Прилуцького педагогічно-гуманітарного коледжу ім. І.Я. Франка в м.Прилуки по вул.Перемоги, 170 Чернігівської області на предмет готовності до виробництва монтажних робіт згідно проектної документації № 08-2006, розробленої ТОВ СП “Спецбудпроект” позитивний висновок № 83 від 20.01.2007 р. виданий ГУ МНС України в Чернігівській області.

Встановлено:

Об'єкт підготовлений замовником до монтажу засобів пожежної сигналізації повністю.

Висновок:

Об'єкт готовий для виробництва монтажних робіт.
Акт складено в 2-х примірниках.

Члени комісії:

Директор ТОВ СП «СПЕЦБУДПРОЕКТ»
Директор Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу ім. І.Я. Франка

Підрядчик

Д.В. Швитаї



ВІДОМІСТЬ

змонтованих приладів і обладнання

Об'єкт: Приміщення навчального корпусу Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу ім. І.Я. Франка по вул. Перемоги, 170 в м. Прилуки.

Назва	Зав. №	Кіль-ть	Підприємство-виробник	Рік виготовлення
« Тірас - 16П »	57	1	ВКПФ «ТІРАС» Україна	2007
Оповіщувач світло – звуковий ”ДЖМІЛЬ”	5487	1	ВКПФ «ТІРАС» Україна	2007
Сповіщувач ручний пожежний СРП-1	-----	16	ЗАО “Алай”	2007
Акумулятор 12В на 7Ач	-----	1	ВКПФ «ТІРАС» Україна	2007
Сповіщувач димовий СП-1Т	-----	109	ВКПФ «ТІРАС» Україна	2007
Оповіщувач світло-звуковий „ВИХІД”	-----	16	ВКПФ «ТІРАС» Україна	2007
СПТМ-70/2	-----	122	ЧП «ДАТЧИК» Україна	2007

Директор



Д.В. Швитай

АКТ

про проведення вхідного контролю обладнання

Даний акт зроблений в тому, що проведений вхідний контроль приладом ПКІ-1 (свідоцтво № 2846 от 05.12.06 про метрологічну атестацію), наступних приладів пожежної сигналізації на об'єкті:

Прилуцькому гуманітарно-педагогічному коледжу ім. І.Я.Франка в навчальному корпусі, в м. Прилуки по вул. Перемоги 170 Чернігівської області.

Найменування	Зав. №	Підприємство виробник	Рік виготовлення	Заключення про готовність
«Тірас-16П»	57	ВКПФ «ТІРАС» Україна	2007	Придатний
Акумулятор 12В на 7Ач	-----	ВКПФ «ТІРАС» Україна	2007	Придатний
Оповіщувач світло – звуковий ДЖМІЛЬ	5487	ВКПФ «ТІРАС» Україна	2007	Придатний
Сповіщувач ручний пожежний СРП-1	-----	ЗАО «Алай»	2007	Придатний
Оповіщувач світло-звуковий „Вихід”	-----	ВКПФ «ТІРАС» Україна	2007	Придатний
Сповіщувач димовий СП-1Т	-----	ВКПФ «ТІРАС» Україна	2007	Придатний
Сповіщувач тепловий СПТМ-70/2	-----	ЧП «ДАТЧИК» Україна	2007	Придатний

Директор



Д.В. Швитай

АКТ

Вимірювання опору ізоляції сигналізації

Об'єкт: Прилуцький педагогічний коледж ім. І.Я. Франка
м.Прилуки, вул. Перемоги 170, навчальний корпус
Виконавець: **ТОВ СП «СПЕЦБУДПРОЕКТ»**.

1. Допустимий опір ізоляції МОм: не менше 1 МОм.
2. Допустимий опір шлейфа без кінцевого елемента: для охоронних шлейфів не більше 1 кОм, для пожежних – не більше 470 Ом.
3. Вимір проведено мегомметром тип ЭСО 0202 до 1000В. Зав. №32265
4. Вимір проведено приладом тип Ц4342-М1 зав. № 929838.
5. Результати вимірювань:

№ п/п	Назва шлейфу	Опір ізоляції МОм	Опір шлейфа Ом	Заключення
1.	Шл. 1 – пожежний	більше 1	452	придатний
2.	Шл. 2 - пожежний	більше 1	452	придатний
3.	Шл. 3 – пожежний	більше 1	452	придатний
4.	Шл. 4 – пожежний	більше 1	452	придатний
5.	Шл. 5 – пожежний	більше 1	452	придатний
6.	Шл. 6 – пожежний	більше 1	452	придатний
7.	Шл. 7 – пожежний	більше 1	452	придатний
8.	Шл. 8 – пожежний	більше 1	452	придатний
9.	Шл. 9 – пожежний	більше 1	452	придатний
10.	Шл. 10 – пожежний	більше 1.	452	придатний
11.	Шл. 11 – пожежний	більше 1	452	придатний
12.	Шл. 12 – пожежний	більше 1	452	придатний
13.	Шл. 13 – резервний	-----	-----	-----
14.	Шл. 14 – резервний	-----	-----	-----
15.	Шл. 15 – резервний	-----	-----	-----
16.	Шл. 16 – резервний	-----	-----	-----

“ 19 ” грудня 2007

Керівник робіт

ООО СП «СПЕЦБУДПРОЕКТ»

П.Г. Шкут

Директор

ООО СП «СПЕЦБУДПРОЕКТ»

Д.В. Швитай



АКТ

Про закінчення робіт по монтажу приладів сигналізації

м. Прилуки

«21» грудня 2007 р.

Замовник (підприємство): Прилуцький педагогічний коледж ім. І.Я. Франка

Представник замовника: Директор Попенко О.М.

ПІДРЯДНИК (монтажна організація): ТОВ СП «СПЕЦБУДПРОЕКТ»

Представник підрядника: Директор ТОВ СП «СПЕЦБУДПРОЕКТ»
Швитай Д.В.

Провели огляд і перевірку робіт, виконаних підрядною організацією
Монтаж пожежної сигналізації, оповіщувач пожежний, підключення до автомату.

До задачі пред'явлені прилади, вказані в відомості змонтованих приладів.

Роботи виконані по проекту № 08-2006, розробленим
ТОВ СП «Спецбудпроект»
в 2007 році.

Монтажі роботи 22.05. 2007 р. Закінчені 21.12. 2007 р.


ЗАКЛЮЧЕННЯ

Змонтовані прилади пожежної сигналізації, перераховані в відомості змонтованих приладів, вважаються готові до комплексного випробовування.

Монтаж приладів та засобів сигналізації виконані згідно проекту.

Монтажні роботи виконані з оцінкою добре


ЗАМОВНИК:



/ О.М. Попенко /



ПІДРЯДНИК:



/ Д.В. Швейтай /



АКТ № 5

проведення комплексного випробування установки пожежної автоматики

м. Прилуки

№ 05 200 8 р.

Комісія у складі:

Представник замовника: Директор Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу ім. І.Я. Франка Попенко О.М.
(прізвище, ім'я та по батькові)

Представник генерального підрядника: Директор ТОВ СП "Спецбудпроект" Швитай Д.В.
(прізвище, ім'я та по батькові)

Представник монтажної організації: Директор ТОВ СП "Спецбудпроект" Швитай Д.В.
(прізвище, ім'я та по батькові)

Представник монтажної організації: Директор ТОВ СП "Спецбудпроект" Швитай Д.В.
(прізвище, ім'я та по батькові)

Представник пусконаладжувальної організації: Директор ТОВ СП "Спецбудпроект" Швитай Д.В.
(прізвище, ім'я та по батькові)

Представник державного пожежного нагляду: ст. інспектор СА-173173
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Митченко Р.В.

Провела комплексне випробування установки: пожежної сигналізації і системи оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі 2-го типу змонтованої в приміщеннях навчального корпусу Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу по вул. Перемоги, 170 в м. Прилуки, площа захищуваних приміщень 3450 м. кв.. "Тірас-16П", димові пожежні сповіщувачі "СП-1Т", теплові пожежні сповіщувачі "СПТМ-70-2", ручні пожежні сповіщувачі "СРП-1", виносний світлозвуковий оповіщувач "Джміль", оповіщувачі системи оповіщення людей про пожежу "ВИХІД" (ОСЗ-12),
(найменування приміщень, які підлягають захисту,

світлові покажчики "ВИХІД", шлейфи пожежної сигналізації та системи оповіщення людей про частини установки, що підлягають випробуванню,

пожежу. Використовувався імітатор тепла та диму (вказується марка імітатора) ТЕСТ-ТД-01Д
прилад для випробування сповіщувачів)

Результати випробувань: Приймально-контрольний прилад працює стабільно в усіх режимах, димові, теплові та ручні пожежні сповіщувачі спрацювали, оповіщувачі зовнішні та системи оповіщення про пожежу спрацювали, цілісність шлейфів установки забезпечено, світлові покажчики "ВИХІД" працюють.

Висновки щодо випробування: Автоматична установка пожежної сигналізації та система оповіщення людей про пожежу 2-го типу змонтована в приміщеннях навчального корпусу Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу ім. І.Я. Франка по вул. Перемоги, 170 в м. Прилуки в усіх режимах працює стабільно, без збоїв і є придатною до експлуатації.

Представник замовника

МП

(підпис)

Попенко О.М.
(прізвище та ініціали)

Представник генерального підрядника

МП

(підпис)

Швитай Д.В.
(прізвище та ініціали)

Представник монтажної організації

МП

(підпис)

Швитай Д.В.
(прізвище та ініціали)

Представник пусконаладжувальної організації

МП

(підпис)

Швитай Д.В.
(прізвище та ініціали)

Представник державного пожежного нагляду

МП

(підпис)

Митченко Р.В.
(прізвище та ініціали)

Примітка* - акт складається не менш ніж в трьох примірниках.

А К Т № 5

прийняття в експлуатацію установки автоматичної пожежної сигналізації і системи оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі

м. Прилуки

№ 05 2008р.

Комісія у складі:

Представника замовника (забудовника) директор Прилуцького педагогічно-гуманітарного коледжу ім. І.Я. Франка
Попенко О.М.
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Представника генерального підрядника директор СП "Спецбудпроект" Швитай Д.В.
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Представника монтажної організації директор СП "Спецбудпроект" Швитай Д.В.
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Представника пусконаладжувальної організації директор СП "Спецбудпроект" Швитай Д.В.
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Представника державного пожежного нагляду с.п. інженер С.П. 113173 Мотвакшино С.В.
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Провела перевірку виконаних робіт та встановила:

На об'єкті (окремих приміщеннях): навчальний корпус Прилуцького педагогічно-гуманітарного коледжу

(назва об'єкту (окремих приміщень), адреса)

ім. І.Я. Франка по вул. Перемоги, 170 в м. Прилуки на площі 3450 кв. м,
(площа)

Монтажною організацією ТОВ СП "Спецбудпроект" м. Бобровиця, вул. Незалежності, 49

(назва організації та її адреса)

ліцензія ДДПБ МНС України АВ № 365589, термін дії до "30" грудня 2010р.

(№ ліцензії)

Пусконаладжувальною організацією ТОВ СП "Спецбудпроект" м. Бобровиця, вул. Незалежності, 49

(назва організації та її адреса)

ліцензія ДДПБ МНС України АВ № 365589, термін дії до "30" грудня 2010р.

(№ ліцензії)

Змонтована установка пожежної сигналізації, система оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі:

1. Приймально-контрольні прилади: "Тірас-16П", кількість 1 шт., кількість задіяних шлейфів 12 шт.,

(марка)

сертифікат відповідності системи УкрСЕПРО № UA 1.016.0017455-06 дійсний до "08" вересня 2009 р.

(№ сертифікату)

2. Автоматичні пожежні сповіщувачі: димові СП-1Т, кількість 109 шт., сертифікат відповідності

(марка)

системи УкрСЕПРО № UA 1.0160194687-06, дійсний до "08" вересня 2009 р.;

(№ сертифікату)

теплові СПТМ-70-2, кількість 122 шт.,

(марка)

сертифікат відповідності системи УкрСЕПРО № UA 1.016.0075853-04, дійсний до "07" жовтня 2006 р.;

(№ сертифікату)

комбіновані (димові та теплові) -----, кількість ----- шт., сертифікат відповідності системи УкрСЕПРО

(марка)

№ -----, дійсний до "-----" 200 р.; полум'я -----, кількість ----- шт., сертифікат

(№ сертифікату)

(марка)

відповідності системи УкрСЕПРО № ----- дійсний до "-----" 200 р.; сповіщувачі

(№ сертифікату)

пожежні ручні СРП-1, кількість 16 шт., сертифікат відповідності системи УкрСЕПРО

(марка)

№ UA 1.016.0075854-04, дійсний до "07" жовтня 2006 р.

(№ сертифікату)

3. Оповіщувачі: "Джміль", кількість 1 шт., сертифікат відповідності системи УкрСЕПРО

(марка)

UA 1.016.0103686-07, дійсний до "08" вересня 2009 р., ОСЗ-12, кількість 16 шт., сертифікат

(№ сертифікату)

(марка)

відповідності системи УкрСЕПРО № UA 1.018.0208389-06, дійсний до "08" вересня 2009 р.

(№ сертифікату)

відповідно до затвердженної проектно-кошторисної документації, розробленої:

ТОВ СП "Спецбудпроект" (м. Бобровиця, вул. Незалежності, 49) №08-2006

(назва проектно-кошторисної документації, її адреса, №, шифр проекту)

ліцензія на проектування ДДПБ МНС України АВ № 365589, термін дії до "30" грудня 2010р.,

(№ ліцензії)

яка пройшла експертизу в ГУ МНС України в Чернігівській області

(найменування органу державного пожежного нагляду, який здійснивав експертизу проектно-кошторисної документації)
експертний висновок № 83 від "20" лютого 2007 р.

(№ висновку)

Кошторисна вартість монтажно-налагоджувальних робіт _____ тис. гривень

Фактична вартість монтажно-налагоджувальних робіт _____ тис. гривень

Договір на технічне обслуговування змонтованої установки пожежної автоматики:

№ 08-ПС/ос від "21" лютого 2008 р. термін дії до "1" березня 2009р.

укладений з: ТОВ СП "Спецбудпроект" м. Бобровиця, вул. Незалежності, 49

(найменування організації, яка повинна здійснювати технічне обслуговування, її адреса)

ліцензія ДДПБ МНС України АВ № 365589, термін дії до "30" грудня 2010р.

(№ ліцензії)

Результати перевірки:

Установка пожежної сигналізації і система оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі пройшли комплексне випробування (акт від "16" "05" 2008 р.), знаходяться в працездатному стані і готові до експлуатації.

Дефекти проектування, монтажу приладів і обладнання (при необхідності вказуються в додатку до акта), які виявлені у процесі комплексного випробування, а також недоробки _____ усунені.

Висновок комісії і оцінка виконаних робіт:

Установку пожежної сигналізації і систему оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі, які змонтовані в навчальному корпусі Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу ім. І.Я. Франка по вул. Перемоги, 170 в м. Прилуки

(назва об'єкту (окремих приміщень), адреса)

вважати прийнятною в експлуатацію з "16" "05" 2008 року з оцінкою якості виконаних робіт на добре
(відмінно, добре, задовільно)

Перелік документації, що додається до акта (згідно додатків Н та П /обов'язкових/ до ДБН В.2.5-13-98):

*Акт проведення комплексного випробування автоматичної установки автоматичної пожежної сигналізації.

1. Акт вимірювання опору ізоляції електропроводок.
2. Акт про закінчення монтажних робіт.
3. Відомість змонтованих приладів і обладнання.
4. Акт проведення індивідуальних випробувань.
5. Акт про закінчення пусконалагоджувальних робіт.
6. Акт вхідного контролю обладнання.

Члени комісії:

Представник замовника (забудовника)
М.П.

Представник генерального підрядника
М.П.

Представник монтажної організації:
М.П.

Представник пусконалагоджувальної організації:
М.П.

Представник державного пожежного нагляду:
М.П.



Попенко О.М.
(прізвище та ініціали)

Швитай Д.В.
(прізвище та ініціали)

Швитай Д.В.
(прізвище та ініціали)

Швитай Д.В.
(прізвище та ініціали)

Швитай Д.В.
(прізвище та ініціали)



Примітка: Підписи голови та членів комісії можуть бути перенесені на другий аркуш акту тільки з розділами "Висновки комісії і оцінка виконаних робіт".